

Budget und Abrechnung Innenbeleuchtung Basilika

Posten	Total Budget	Total Abrechnung	
Einnahmen	CHF 150'000.00	CHF 150'000.00	OK
Budget von Kirchgemeinde bewilligt	CHF 150'000.00	CHF 150'000.00	
Total Erträge	CHF 150'000.00	CHF 150'000.00	OK
Elektroarbeiten	CHF 131'147.30	CHF 114'586.00	OK
Elektriker Arbeiten inklusive Leuchten	CHF 110'262.30	CHF 114'586.00	[!]
Elektriker Zusätzliche Verkabelung / Unter der Empore / Nebenräume	CHF 20'385.00		OK
IT Abklärungen und Einbindung Swisscom	CHF 500.00	CHF 379.00	OK
Hauptverteilung / Steuerung / IT	CHF 22'501.03	CHF 8'814.05	OK
neue HV - Blattner	CHF 7'322.40	CHF 8'814.05	[!]
Netzwerkkomponenten	CHF 4'471.03		OK
Prozessor / io / Software - Mediabuild	CHF 7'207.60	CHF 7'207.60	OK
Internetanschluss -- Annahme - kosten noch nicht von Arber ----	CHF 1'500.00	CHF 2'427.93	[!]
neue IT Geräte (Tablet usw)	CHF 2'000.00	CHF 1'435.55	OK
diverse Arbeiten	CHF 0.00	CHF 0.00	
unvorhergesehenes	CHF 0.00		
Total Aufwände inkl. MwSt:	CHF 153'648.33	CHF 123'400.05	OK
Schlussbilanz		CHF 26'599.95	OK
	Abweichung von Antrag in %	17.73%	